

Słupno, dnia 14.03.2012r.

ZI. 0003.1.2012
Nr kancel. 97/2012

Szanowny Pan

Andrzej Dzięgielewski
Radny Gminy Słupno

Dotyczy: interpelacji z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zestawienia inwestycji zakończonych i rozliczonych w latach 2010-2011

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 27.02.2012r. w sprawie zestawienia inwestycji zakończonych i rozliczonych od roku 2010 do chwili obecnej ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z umów kar umownych za opóźnienia w realizacji i wartości wpływów z tego tytułu w załączeniu przedkładam zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2010-2011.

Uprzejmie informuję, że każda umowa zawarta między stronami określa okoliczności, w których zmianie może ulec ustalony termin zakończenia realizacji zadania, do nich należy:

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót,
- wstrzymanie robót lub przerwy w pracach powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Powyższe wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót następuje o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy.

Uprzejmie informuję, że dla inwestycji realizowanych w latach 2010-2011 naliczono karę umowną w związku z realizacją projektu pn. Budowa „Moje boisko Orlik 2012” w Liszynie. Budżet gminy z tego tytułu zwiększył się o kwotę 28 163,90zł.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp	zadania inwestycyjne	Wartość inwestycji /zł/	Termin zakończenia wg umowy	Termin zakończenia wg protokołu odbioru
1	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 107/14 w Szeligach	24 974,82	19/2011 30.05.2011r.	29.04.2011r.
2	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie	100 183,23	24/2011 aneks 1/2011 31.07.2011r.	31.05.2011r.
3	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/14 (sięgacz od ul. Konwaliowej) w Cekanowie	11 843,33	43/2011 aneks 1/2011 31.08.2011r.	20.08.2011r.
4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej i ul. Stokrotki w Cekanowie	32 984,00	59/2011 31.10.2011r.	19.10.2011r.
5	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 -ul. Stokrotki w Cekanowie	11 441,19	31/2011 30.06.2011r.	30.06.2011r.
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie	78 053,91	25/2011 aneks 1/2011 31.10.2011r.	10.10.2011r.
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul. Radosnej w Liszynie i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielnie	77 128,08	27/2011 30.06.2011r.	19.05.2011r.
8	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 176/36, 176/37 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie	14 829,00	63/2011 31.10.2011r.	28.10.2011r.
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianie i w sięgaczach od ul. Bocianie w Słupnie	42 155,10	45/2011 31.08.2011	30.08.2011r.
10	Budowa sieci wodociąg. w ul. Wiosennej w Słupnie	66 724,96	38/2011 31.08.2011r. aneks nr 1/2011	30.07.2011r.
11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie	14 890,58	60/2011 30.09.2011r.	30.09.2011r.
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie	50 687,64	24/2011 aneks 1/2011 31.07.2011r.	31.05.2011r.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki w Cekanowie	19 230,92	31/2011 aneks 1/2011 31.07.2011r.	31.05.2011r.
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 w Cekanowie	44 540,39	25/2011 aneks 1/2011 31.10.2011r.	10.10.2011r.
15	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	2 263 000,00	28/2011 aneks 1/2011 15.11.2011r.	15.11.2011r.
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie	27 006,16	18/2011 30.04.2011r.	28.04.2011r.
17	Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego w Nowym Gulczewie	59 825,07	9/2011 15.03.2011r.	21.02.2011r.

18	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej od S istniejącej do S-1 wraz z przejściami pod drogą oraz wyprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy – ul. Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie	58 152,08	17/2011 15.04.2011r.	28.03.2011r.
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej i w drodze o nr ewid. 64/8 w Nowym Gulczewie	63 903,33	8/2011 15.03.2011r.	21.02.2011r.
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie	104 945,74	38/2011 31.08.2011r. aneks nr 1/2011	30.07.2011r.
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie	11 410,40 -	60/2011 30.09.2011r.	30.09.2011r.
22	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smocznej w Słupnie	469 138,81	12/2011 31.10.2011r.	21.10.2011r.
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie	38 982,33	67/2011 20.11.2011r.	18.11.2011r.
24	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie – wykonanie zabezpieczenia rurociągów technologicznych	66 737,86	29/2011 31.05.2011r	27.05.2011r.
25	Budowa drogi - Pasaż nadwiślański w Wykowie	2 027 342,72	111/2011 aneks 1 i 2/2011 20.08.2011r.	20.08.2011r.
26	Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie	100 857,43	51/2011 aneks 1/2011 30.09.2011r.	19.09.2011r.
27	Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	1 369 107,28	49/2011 aneks 1/2011 30.11.2011r.	30.11.2011r.
28	Budowa oświetlenia ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie	55 531,87	54/2011 31.10.2011r.	24.10.2011r.
29	Przebudowa zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie	317 547,40	50/2011 27.08.2011r.	27.08.2011r.
30	Przebudowa zatoki autobusowej (placu postojowego) przy drodze krajowej nr 62 – dz. o nr ewid. 406/4 w Słupnie	104 972,94	44/2011 15.07.2011r.	12.07.2011r.
31	Budowa „Moje Boisko Orlik 2012” w Liszynie	1 136 392,10	32/2011 aneks 1/2011 30.11.2011r.	12.12.2011r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010

Lp	zadania inwestycyjne	Wartość inwestycji /zł/	Termin zakończenia wg umowy	Termin zakończenia wg protokołu odbioru
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Cekanowie	59 340,79	132/09 31.03.2010r.	31.03.2010r.
2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Fiołkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 282/17)	35 694,34	29/2010 30.07.2010r.	11.05.2010r.
3	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej – dz. o nr ewid. 19 w Liszynie	11 930,59	56/2010 30.06.2010r.	21.06.2010r.
4	Budowa sieci wodociągowej drodze o nr ewid. 126/7, 127/4, 237 w Bielinie (do dz o nr ewid.126/3, 126/4, 126/5)	13 853,71	51/2010 31.07.2010r.	25.06.2010r.
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeglarskiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 294/52, 294/54)	29 767,67	55/2010 31.07.2010r.	28.06.2010r.
6	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 19/13, 19/14 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/6)	15 384,16	53/2010 31.07.2010r.	25.06.2010r.
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Biedronki, Lawendowej i w ul. Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 299/38, 299/40, 299/45, 299/47, 300/30)	123 574,73	30/2010 31.08.2010r.	13.07.2010r.
8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 272/9)	36 567,58	31/2010 31.08.2010r.	13.07.2010r.
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej–II etap osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, Słoneczna, Źródłana)	137 860,00	26/2010 30.07.2010r.	28.07.2010r.
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 385/14)	17 754,19	52/2010 31.07.2010r.	31.07.2010r.
11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki i w ul. Łącznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/17, 288/41) w Słupnie	68 592,96	57/2010 31.07.2010r.	31.07.2010r.
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczej w Szeligach (do dz. o nr ewid. 107/26, 107/29)	12 239,55	78/2010 30.09.2010r.	23.08.2010r.
13	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 695 w Wykowie (do dz. 314, 315)	21 302,59	79/2010 30.09.2010r.	23.08.2010r.
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Senatorskiej, Chmielowej i Husarskiej w Nowym Gulczewie	153 581,75	74/2010 30.09.2010r.	20.09.2010r.
15	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 34/26 (sięgacz od ul. Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)	19 073,23	59/2010 aneks 1/2010 15.10.2010r.	11.10.2010r.
16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid40/8 w Nowym Gulczewie	59 490,98	105/2010 15.11.2010r.	24.10.2010r.
17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie	154 102,87	58/2010 aneks 1/2010 15.10.2010r.	06.09.2010r.
18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid 69/6 (sięgasz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie(do dz. 69/5, 69/7, 69/9)	80 398,50	97/2010 15.11.2010r.	15.11.2010r.

19	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 219/2 w Bielnie (dz. o nr ewid.63, 71/6)	19 092,69	50/2010 aneks 1/2010 15.11.2010r.	15.11.2010r.
20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianie w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/3)	28 878,40	96/2010 15.11.2010r.	15.11.2010r.
21	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 15/2 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 15/3, 15/4)	13 822,27	109/2010 30.11.2010r.	30.11.2010r.
22	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 505 – ul. Pocztowa w Słupnie (do dz. o nr ewid. 164/10)	39 344,36	108/2010 30.11.2010r.	30.11.2010r.
23	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianie) w Słupnie	17 070,21	99/2010 aneks 1/2010 30.11.2010r.	30.11.2010r.
24	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul Letniej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20)	171 582,57	144/2010 15.12.2010r.	15.12.2010r.
25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 40/8 w Nowym Gulczewie	43 162,85	106/2010 15.11.2010r.	22.10.2010r.
26	Przebudowa drogi gminnej nr 291226W Święcieniec-Ramutowo na odcinku o długości 625mb	249 809,08	94/2010 15.11.2010r.	15.11.2010r.
27	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Studziennej w Słupnie	52 417,59	103/2010 30.11.2010r.	02.11.2010r.
28	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W do m. Stare Gulczewo	1 000 261,44	11/2010 aneks nr 1 i 2/2010 31.08.2010r.	31.08.2010r.
29	Budowa drogi gminnej – dz. o nr ewid.50 w Szeligach	125 504,73	17/2010 30.06.2010r.	28.06.2010r.
30	Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu pod drogą powiatową nr 2941W w Święcieńcu	115 455,77	14/2010 aneks nr 1/2010 30.06.2010r.	30.04.2010r.
31	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Borowiaczkach Pieńkach, ul. Boczna	1 752,28	40/2010 30.05.2010r.	14.06.2010r.
32	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Szeligach	19 723,31	60/2010 30.06.2010r.	06.07.2010r.
33	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Kmicica w Nowym Gulczewie	20 184,83	61/2010 30.06.2010r.	06.07.2010r.
34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby, Hajduczka, Senatorska w Nowym Gulczewie	71 801,00	15/2010 30.06.2010r.	06.07.2010r.
35	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Grzybowej i Spacerowej w Cekanowie	15 507,13	85/2010 30.09.2010r.	19.10.2010r.
36	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Rydzynie	4 202,58	84/2010 30.09.2010r.	16.11.2010r.
37	Montaż lamp oświetlenia ul.Ruciana w Nowym Gulczewie	3 143,79	110/2010 30.11.2010r.	15.12.2010r.
38	Montaż lamp oświetlenia ul.Strażacka, Kalinowa, Źródłana, Warszawska w Słupnie	16 772,52	54/2010 31.08.2010r.	15.09.2010r.
39	Instalacja gazu w budynku OSP Słupno wraz z instalacją ci i cwu	29 891,75	122/2010 30.12.2010r.	30.12.2010r.
40	Wymiana okien wraz z parapetami i podokiennikami zewnętrznymi	8 256,84	100/2010 aneks 1/2010 30.10.2010r.	30.10.2010r.
41	Remont elewacji budynku socjalnego, wykonanie drenażu, rozbiórka betonowego zbiornika – ul. Topolowa w Słupnie	37 553,22	86/2010 aneks 1/2010 15.10.2010r.	30.09.2010r.

42	Zabezpieczenie skarpy na skrzyżowaniu ul. Letniej i Cichej w Cekanowie	43 341,15	90/2010 31.08.2010r.	30.08.2010r.
43	Wymiana okien w budynku socjalnym – ul. Topolowa w Słupnie	13 101,94	25/2010 30.07.2010r.	30.06.2010r.
44	Wymiana pokrycia dachowego w budynku socjalnym – ul. Topolowa w Słupnie	58 743,12	27/2010 30.06.2010r.	31.05.2010r.
45	Ocieplenie dachu budynku SUW Bielino-Wirginia	66 845,77	16/2010 30.06.2010r.	31.05.2010r.

Zakończenie inwestycji realizowanych w latach 2009-2011

lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt /zł/	Termin zakończenia wg umowy	Termin zakończenia wg protokołu odbioru
1.	Budowa Przedszkola Samorządowego wraz z dostawą wyposażenia w Słupnie	6 497 535,07	95/2009 aneks 1 i 2/2011 15.08.2011r.	15.08.2011r.
2.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2952W na odcinku od ul. Klonowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie	2 116 181,23	95/2010 aneks 1 i 2/2011 30.06.2011r.	30.06.2011r
3.	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	2 914 329,28	68/09 aneks nr 1-3/2010 i 1/2011 31.05.2011r.	20.06.2011r.
4	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	7 318 376,89	60/2009 aneks nr 1-4/2010 29.10.2010r.	29.10.2010r.
5	Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurkowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – etapie oraz Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie	2 058 480,89	75/2009 aneks 1/2010 31.08.2010r.	24.08.2010r.
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie	719 429,42	130/2009 aneks nr 1/2010 30.10.2010r	29.10.2010r
7	Budowa budynku socjalnego w Słupnie, ul. Topolowa	901 398,95	116/2009 66/2010 aneks nr 1/2010 15.09.2010r.	24.11.2010r

Kontynuacja realizacji inwestycji wieloletniej 2009-2012

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt /zł/	Termin realizacji	Wysokość dofinansowania
1.	Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pierki, Bielino, Liszyno i Wykowo	11 589 254,78	2009-2012	6.298 996,63 środki UE

SponęduTe
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień
Publicznych
mgr inż. Krzysztof Buraszczyński