

P. W. Emilie Douche
2015

SOŁECTWO
SŁUPNO
Gmina Słupno

Nr 08/I/2015

WzD. 0003. 31. 2015

WzD + WzR

Słupno, dnia 7 maja 2015 roku

Kunk

07. 05. 2015 data

URZĄD GMINY w SŁUPNIE
WPŁYNEŁO

2015 - 05 - 07

Nr 0087/15/2015
godzina

Interpelacja - Wniosek

Dot.: udzielenia informacji dotyczącej zaawansowania działań oraz stanu dokumentacji w zakresie remontu drogi Słupno – Liszyno oraz ulic przyległych

Wniosek został zgłoszony przez mieszkańców na zebraniu w dniu 22 kwietnia br. więc wnosimy jak powyżej z podaniem planowanego kalendarza działań, aktualnego stanu w zakresie pozwolenia na budowę lub etapu jego uzyskania, planowanego pozyskania i przeznaczenia środków finansowych w rozbiściu na lata.

Marcin Petera

Marcin Petera
radny okręgu 13

Stanisław Werner

Stanisław Werner
sołtys Słupna

Słupno, 3. czerwca 2015

Marcin Petera

Radny Gminy Słupno

Dot.: Udzielenia informacji dotyczącej zaawansowania działań oraz stanu dokumentacji w zakresie remontu drogi Słupno – Liszyno oraz ulic przyległych.

Droga Słupno – Liszyno wraz ulicami przyległymi jest wpisana do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019. Według tego dokumentu przyjętego przez Radę Gminy na inwestycję zabezpieczono środki w wysokości 3880000,00PLN (2015: 30000,00; 2017: 970000,00; 2018: 1250000,00; 2019: 1500000,00). Kwota zapisana w budżecie na bieżący rok dotyczy wykonania projektu technicznego.

Wykonawcą projektu jest firma projektowa z Poznania „SMP Projektanci Sp. J.”. Pierwotna umowa podpisana 28.01.2014 przewidywała termin wykonania projektu do 31.12.2014. Aneks do niniejszej umowy podpisany przez poprzedniego Wójta – Stefana Jakubowskiego przesunął termin realizacji umowy do 30.05.2015.

W dniu 11.05.2015 do Urzędu Gminy wpłynął wniosek wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2015. Wniosek zawiera również kalkulację cenową dodatkowych prac, które wynikły z korekty położenia drogi.

Na w/w wniosek podpisany został aneks przedłużający termin wykonania projektu do dnia 15.12.2015 oraz zwiększający kwotę umowy o wartość przedstawioną w wycenie.

W chwili obecnej trwają prace uzgodnieniowe projektu. Wykonawca zgłosił projekt do uzgodnień branżowych na naradzie koordynacyjnej z Starostwie Powiatowym w dniu 13. maja 2015. Ze względu na liczne braki projekt na tym etapie został odrzucony i odesłany do uzupełniania.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Andrzej Dzięgielewski

WÓJT
Marcin Zawadka