

✓ 15
Słupno, dnia 10.11.2011r.

ZI.0003.5.2011
Nr kancel. 382/2011

Szanowny Pan
Krzysztof Szalkowski
Radny Gminy Słupno

Dotyczy: zapytanie z dnia 12.10.2011r. w sprawie wydatków budżetu gminy w 2011 roku.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego w sprawie wydatków budżetu gminy w 2011 roku w załączeniu przekazuję wykaz inwestycji realizowanych na podstawie budżetu w rozbiciu na sołectwa.

Uprzejmie informuję, że dane zawarte w zestawieniu sporządzono wg stanu wydatkowania środków na dzień 30.10.2011 roku..

Z poważaniem


mgr Stefan Jakubowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki do Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO BIELINO</u>						
1.	Wykonanie otworu studziennego w m. Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW	Umowa Nr 30/2011 z dnia 16.05.2011r.	-	Do wydatkowania 135 000,00zł	135 000,00zł	-
	RAZEM		Wydatkowano	Do wydatkowania 135 000,00zł	BG 135 000,00zł	Środki zewnętrzne -
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA BIELINO				135 000,00zł		

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki do Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO SZELIGI</u>						
1.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	Umowa Nr 65/2011 z dnia 12.10.2011r.	-	2 690,00zł	2 690,00zł	-
2.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 107/14 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 107/24)	Umowa Nr 19/2011 z dnia 28.03.2011r.	24 974,82zł	Zadanie rozliczone	24 974,82zł	-
	RAZEM		Wydatkowano 24 974,82zł	Do wydatkowania 2 690,00zł	BG 27 664,82zł	Środki zewnętrzne -
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA SZELIGI				27 664,82zł		

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO BOROWICZKI PIENKI</u>						
1.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pienkach RAZEM	Umowa Nr 64/2011 z dnia 12.10.2011r.	2 644,50zł	Zadanie rozliczone	2 644,50zł	-
			Wydatkowano 2 644,50zł	Do rozliczenia	BG 2 644,50zł	
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA BOROWICZKI PIENKI				2 644,50zł	

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE</u>						
1.	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim RAZEM	-	Opłata przyłączeniowa 4 301,00zł Wydatkowano 4 301,00zł	-	4 301,00zł	-
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE				BG 4 301,00zł	
					4 301,00zł	

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO RYDZYNO</u>						
1.	Opracowanie PT przebudowy drogi gminnej na odcinku od pięci autobusowej MPK w Rydzynie do wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. poprzecznej w Liszynie	Umowa Nr 2/2010 z dnia 15.01.2010r.	-	37 468,88zł	37 468,88zł	-
2.	Opracowanie PT dla budowy przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	Umowa Nr 52/2011 z dnia 16.08.2011r.	700,00zł	700,00zł	1 400,00zł	-
RAZEM						
			Wydatkowano 700,00zł	Do wydatkowania 38 168,88zł	BG 38 868,88zł	Środki zewnętrzne -
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA RYDZYNO				38 868,88zł		

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO CEKANOWO</u>						
1.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w ul. Stokrotki Cekanowie do dz. o nr ewid. 295/4, 295/5	Umowa Nr 3/2011 z dnia 08.02.2011r.	2 091,00zł	Zadanie rozliczone	2 091,00zł	-
2.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)	Umowa Nr 3/2011 z dnia 08.02.2011r.	2 152,50zł	Zadanie rozliczone	2 152,50zł	-
3.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	Umowa Nr 3/2011 z dnia 08.02.2011r.	1 968,00zł	Zadanie rozliczone	1 968,00zł	-
4.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/14 (sięgacz od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17)	Umowa Nr 3/2011 z dnia 08.02.2011r.	1 906,50zł	Zadanie rozliczone	1 906,50zł	-
5.	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno – Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28)	Umowa Nr 24/2011 z dnia 12.04.2011r.	76 733,75zł	Zadanie rozliczone	76 733,75zł	-
6.	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr	Umowa Nr 24/2011 z dnia 12.04.2011r.	23 449,48zł	Zadanie rozliczone	23 449,48zł	-

	2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)		Umowa Nr 24/2011 z dnia 12.04.2011r.		50 687,64zł	Zadanie rozliczone	50 687,64zł	
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)		Umowa Nr 31/2011 z dnia 16.05.2011r.		11 441,19zł	Zadanie rozliczone	11 441,19zł	
8.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)		Umowa Nr 31/2011 z dnia 16.05.2011r.		19 230,92zł	Zadanie rozliczone	19 230,92zł	
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)							
10.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41, 289/44)		Umowa Nr 25/2011 z dnia 18.04.2011r. i Aneks Nr 1/2011		64 930,14zł	Do wydatkowania Budowa i Nadzór 13 123,77zł	78 053,91zł	
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41, 289/44)		Umowa Nr 25/2011 z dnia 18.04.2011r. i Aneks Nr 1/2011		38 910,90zł	Do wydatkowania Budowa i Nadzór 5 629,49zł	44 540,39zł	
12.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/14 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17)		Umowa Nr 43/2011 z dnia 27.06.2011r.		11 843,33zł	Zadanie rozliczone	11 843,33zł	
13.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej i ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 295/4,295/5)		Umowa Nr 59/2011 z dnia 05.09.2011r.			Do wydatkowania Budowa i Nadzór 32 984,00zł	32 984,00zł	

14.	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	Umowa Nr 68/09 z dnia 26.06.2009r. Aneksy Nr 1, 2, 3/2010 i Aneks Nr 1/2011	297 836,07zł	Zadanie rozliczone	297 836,07zł	-
15.	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	Umowa Nr 28/2011 z dnia 27.04.2011r.	2 111 982,81zł przekroczenie ca. 40 000zł	Do wydatkowania	845 508,62zł	1 422 000,00zł Pożyczka WFOSiGW
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie wzdłuż dz. o nr ewid. 363/5, 364/4, (odcinek o dł. ca 71mb)	Umowa Nr 18/2011 z dnia 25.03.2011r.	27 006,16zł	Zadanie rozliczone	27 006,16zł	-
17.	Budowa zasilania energetycznego do przepompowni ścieków w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letniej) w Cekanowie	Umowa Nr 15/2011 z dnia 21.03.2011r.	8 246,01zł	Zadanie rozliczone	8 246,01zł	-
18.	Opracowanie PT dla budowy ulicy Wlejskiej w Cekanowie	Umowa Nr 68/2010 z dnia 16.06.2010r. i Aneks Nr 1/2011	63 220,40zł	Zadanie rozliczone	63 220,40zł	-
19.	Opracowanie PT dla przebudowy ulicy Królewskiej w Cekanowie	Umowa Nr 16/2011 z dnia 21.03.2011r. i Aneks Nr 1/2011		Do wydatkowania	48 000,00zł	-
20.	Opracowanie wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 „Budowa ulicy Wlejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie”	Umowa Nr 62/2011 z dnia 14.09.2011r.		Do wydatkowania	3 000,00zł	-
RAZEM			Wydatkowano 2 813 636,80zł	Do wydatkowania 258 263,07zł	BG 1 649 899,87zł	Środki zewnętrzne 1 422 000,00zł
			3 071 899,87zł			
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA CEKANOWO						

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO LISZYNO</u>						
1.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 176/26 i 176/37 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39)	Umowa Nr 6/2011 z dnia 08.02.2011r.	1 900,00zł	Zadanie rozliczone	1 900,00zł	-
2.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	Umowa Nr 6/2011 z dnia 08.02.2011r.	-	Do wydatkowania 2 000,00zł	2 000,00zł	-
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 128/5)	Umowa nr 27/2011 z dnia 26.04.2011r.	77 128,08zł	Zadanie rozliczone	77 128,08zł	-
4.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 176/36, 176/37 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39)	Umowa Nr 63/2011 z dnia 21.09.2011r.	-	Do wydatkowania Budowa i Nadzór 14 829,00zł	14 829,00zł	-
5	Moje Boisko Orlik 2012	Umowa Nr 32/2011 Z dnia 16.05.2011r.	806 674,02	329 718,08	470 392,10	666 000zł
RAZEM			Wydatkowano 885 702,10	Do wydatkowania 346 547,08zł	BG 566 249,18zł	Środki zewnętrzne 666 000zł-
				1 232 249,18zł		
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA LISZYNO						

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOLECTWO MIROSLAW</u>						
1.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	Umowa Nr 4/2011 z dnia 08.02.2011r.	2 275,50zł	Zadanie rozliczone	2 275,50zł	-
	RAZEM		Wydatkowano 2 275,50zł	Zadanie rozliczone	BG 2 275,50zł	Środki zewnętrzne -
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOLECTWA MIROSLAW				2 275,50zł	

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOLECTWO NOWE GULCZEWO</u>						
1.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w ul. Basztovej w Nowym Gulczewie	Umowa Nr 7/2011 pkt 2 z dnia 08.02.2011r.	2 200,00zł	Zadanie rozliczone	2 200,00zł	-
2.	Opracowanie PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)	Umowa Nr 7/2011 pkt 3 z dnia 08.02.2011r.	-	Do wydatkowania 1 600,00zł	1 600,00zł	-
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Hetmańskiej i w drodze o nr ewid. 64/8 (sięgacz od ul. Szlacheckiej w Nowym	Umowa Nr 8/2011 z dnia 11.02.2011r.	63 903,33zł	Zadanie rozliczone	63 903,33zł	-

Gulczewie							
4.	Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego m.in. do działek 55/2, 6/11 w Nowym Gulczewie	Umowa Nr 9/2011 z dnia 11.02.2011r.	59 825,07zł	Zadanie rozliczone	59 825,07zł		
5.	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej od S istniejącej do S-1 wraz z przejściami pod drogą oraz wprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy – ul. Wołodajewskiego w Nowym Gulczewie	Umowa Nr 17/2011 z dnia 21.03.2011r.	58 152,08zł	Zadanie rozliczone	58 152,08zł		
6.	Opracowanie PT dla budowy ul. Kmnica oraz ul. Bohuna i ul. Stepowej na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Szlacheckiej w Nowym	Umowa Nr 67/2010 z dnia 16.06.2010r.	40 870,00zł	Zadanie rozliczone	40 870,00zł		
7.	Przebudowa ulicy Keflinga w Nowym Gulczewie gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	Umowa Nr 49/2011 z dnia 02.08.2011r.	392 407,65zł	Do wydatkowania 976 699,63zł	794 453,28zł	574 654,00zł Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	
8.	Oświetlenie ul. Keflinga w Nowym Gulczewie	Umowa Nr 54/2011 z dnia 17.08.2011r.	5 461,04zł	Do wydatkowania Budowa i Nadzór	55 531,87zł		
RAZEM			Wydatkowano 622 819,17zł	Do wydatkowania 1 028 370,46zł	BG 1 076 535,63zł	Środki zewnętrzne 574 654,00zł	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA NOWE GULCZEWÓ			1 651 189,63zł				

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
SOŁECTWO STARE GULCZEWO						
1.	Opracowanie PT budowy drogi gminnej w Starym Gólczewie na odcinku o długości ca 160mb do dz. o nr ewid. 82/6	Umowa Nr 21/2011 z dnia 04.04.2011r.	-	8 500,00zł	8 500,00zł	-
2.	Moje biosko Orfik 2012 wraz z placem zabaw dla dzieci	Umowa Nr 57/2011 z dnia 29.08.2011r.	8 481,60zł	Do wydatkowania 35 000,00zł	43 481,60zł	-
	RAZEM		Wydatkowano 8 481,60zł	Do wydatkowania 43 500,00zł	BG 51 981,60zł	Środki zewnętrzne -
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA STARE GULCZEWO			51 981,60zł		

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
SOŁECTWO WYKOWO							
1.	Pasaż nadwiślański w Wykowie	Umowa Nr 111/2010 z dnia 09.11.2010r.	1 966 921,39zł	Do wydatkowania	2 027 342,72zł		
		Umowa Nr 56/2011 z dnia 29.08.2011r.		60 421,33zł			
2.	Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie	Umowa Nr 51/2011 z dnia 02.08.2011r.	98 296,08zł	Do wydatkowania	100 857,43zł		
				2 561,35zł			
	RAZEM		Wydatkowano	Do wydatkowania	BG	Środki zewnętrzne	
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA WYKOWO		2 065 217,47zł	62 982,68zł	2 128 200,15zł		
				2 128 200,15zł			

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Gminy Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
SOŁECTWO SŁUPNO						
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Callineczki i ul. Łącznej w Słupnie (do dz o nr ewid. 288/17, 288/41)	Nadzór od umowy 57/2010 z dnia 19.05.2010r.	1 504,32zł	Zadanie rozliczone	1 504,32zł	
2.	Opracowanie PT dla budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 505 – ul. Poczтова w Słupnie (do dz. o nr ewid. 164/12)	Umowa Nr 42/2010 z dnia 26.04.2010r.	4 636,00zł	Zadanie rozliczone	4 363,00zł	
3.	Opracowanie Pt dla budowy	Umowa Nr 42/2010	2 734,00zł	Zadanie	2 734,00zł	

	z dnia 26.04.2010r.		rozliczone	
4.	sięć sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięć od ul. Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)	Umowa Nr 42/2010 z dnia 26.04.2010r.	7 442,00zł	Zadanie rozliczone 7 442,00zł
5.	Opracowanie PT budowy sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i w sięć od ul. Bocianiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/6, 197/10)	Umowa Nr 5/2011 z dnia 08.02.2011r.	779,00zł	Zadanie rozliczone 779,00zł
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i w sięć od ul. Bocianiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)	Umowa Nr 45/2011 z dnia 14.07.2011r.	42 155,10zł	Zadanie rozliczone 42 155,10zł
7.	Budowa sieci wodociąg. w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/58, 10/59, 10/63, 10/65)	Umowa Nr 38/2011 z dnia 10.06.2011r. Umowa Nr 55/2011 z dnia 29.08.2011r.	66 724,96zł	Zadanie rozliczone 66 724,96zł
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/58, 10/59, 10/63, 10/65)	Umowa Nr 38/2011 z dnia 10.06.2011r.	104 945,74zł	Zadanie rozliczone 104 945,74zł
9.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)	Umowa Nr 60/2011 z dnia 05.09.2011r.	-	Do wydatkowania Budowa i Nadzór 14 890,58zł
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)	Umowa Nr 60/2011 z dnia 05.09.2011r.	-	Do wydatkowania Budowa i Nadzór 11 410,40zł
10.	Opracowanie PT dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięć od ul. Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)	Umowa Nr 42/2010 z dnia 26.04.2010r.	3 000,00zł	Zadanie rozliczone 3 000,00zł

	krajowej nr 62 – dz. o nr ewid. 406/4 w Słupnie		1 316 181,24zł			
20	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2952W na odcinku od ul. Klonowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie	Umowa Nr 95/2010 z dnia 24.09.2010r. Umowa Nr 37/1/2011 z dnia 08.06.2011r.	1 316 181,24zł		1 316 181,24zł	
21	Budowa budynku socjalnego w Słupnie	Umowa Nr 116/09 z dnia 28.10.2009r. Umowa Nr 66/2010 z dnia 16.06.2010r.	55 000,00zł	Do wydatkowania	55 000,00zł	-
22	Rozbudowa budynku Posterunku Policji w Słupnie	Umowa Nr 26/2011 z dnia 18.04.2011r.	55 800,00zł	-	55 800,00zł	-
23	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	Umowa Nr 95/2009 z dnia 16.09.2009r. i Aneks Nr 1, 2/2011 Umowa Nr 46/2011 z dnia 14.07.2011r.	3 768 568,43zł	Do wydatkowania	785 760,23zł	3 000 000,00zł Kredyt BRE Bank S.A.
	RAZEM	Wydatkowano 6 311 859,53zł		Do wydatkowania 181 231,38zł	BG 3 493 090,91zł	Środki zewnętrzne 3 000 000,00zł
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI DLA SOŁECTWA SŁUPNO		6 493 090,91zł			

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011R.
stan na dzień 04.11.2011r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zawarte umowy	Środki wydatkowane	Środki do wydatkowania	Środki Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
<u>SOŁECTWO Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo</u>						
1.	ArkadiaMazowiecka	Nadzór od umowy 57/2010 z dnia 19.05.2010r.	4 777 195,28zł	Do wydatkowania 550 263,16zł	1 645 842,08zł	3 681 616,36zł
	RAZEM	Wydatkowano 4 777 195,28zł		Do wydatkowania 550 263,16zł	BG 1 645 842,08zł	Środki zewnętrzne 3 681 616,36zł
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI w 2011 roku		5 327 458,44zł			