

**PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDOWY UL. JABŁONI W SŁUPNIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY WŁASNOŚCI GMINY SŁUPNO W UL. JABŁONI W SŁUPNIE (DZ. NR 9/1, 354/2, 2/65, 10/43)**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA**

PRZY BUDOWIE UL. JABŁONI W SŁUPNIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - PROJEKT DROGOWY

**INWESTOR:** Gmina Słupno  
ul. Miszewska 8a  
09 – 472 Słupno

**AUTORZY OPRACOWANIA:**

*Projektant*

mgr inż. Tomasz Nowakowski

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. Zakres robót**

Zakres robót obejmuje budowę ul. Jabłoni w Słupnie wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności gminy Słupno w ul. Jabłoni w Słupnie (dz. nr 9/1, 354/2, 2/65, 10/43).

W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty:

- niwelacje terenu wraz z przemieszczaniem mas ziemnych przy użyciu ciężkiego sprzętu
- wykonanie koryta drogowego
- wykonanie zabezpieczeń sieci teletechnicznej i gazowej (rury osłonowe 2D)
- wykonanie podbudowy pomocniczej
- montaż krawężników drogowych
- wykonanie podbudowy zasadniczej wraz z zagęszczeniem
- ułożenie kostki betonowej jezdni
- wykonanie zjazdów, chodników z kostki betonowej
- końcowa niwelacja terenu

Wszystkie prace prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz z wibracjami.

### **2. Istniejące obiekty budowlane**

Istniejące obiekty budowlane ujęte są na mapie do celów projektowych w skali 1:500

### **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Podczas robót drogowych przy wykonywaniu ulicy Jabłoni trzeba szczególnie uważać na następujące uzbrojenie, które może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi:

- kable energetyczne podziemne (wykopy) i napowietrzne (wyładunek )
- kable telefoniczne
- sieć i przyłącza wodociągowe
- sieć i przyłącza kanalizacyjne
- sieć i przyłącze gazu średniego ciśnienia

Ponadto zagrożenie stanowi ul. Wiosenna, która musi być oznakowana w terenie na czas prowadzenia robót.

### **4. Zagrożenia podczas realizacji robót**

Podczas realizacji robót należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy robotach spawalniczych i montażowych oraz podczas wykonywania robót ziemnych. Ponadto należy zapewnić warunki BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

### **5. Instruktaż pracowników**

Instruktaż pracowników prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto pracownicy powinni mieć niezbędną odzież i sprzęt ochronny (kaski, rękawice, okulary ochronne).

### **6. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa robót**

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia – nie dotyczy.