

**PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY
WŁASNOŚCI GMINY SŁUPNO W CEKANOWIE, GMINA SŁUPNO - II ETAP (DZIAŁKI O
NR EW.182/4, 181/8, 219, 187/1, 186/1, 188/1, 189/5, 226/1, ~~186/1~~, 199/20, 200/5, 200/6, 196/11,
198/3, ~~198/2, 264, 235/2~~, 283/1, 235/1, 199/3, 183/5)**

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZYSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO
GRANICY WŁASNOŚCI GMINY SŁUPNO W CEKANOWIE, GMINA SŁUPNO - II ETAP
(DZIAŁKI O NR EW.182/4, 181/8, 219, 187/1, 186/1, 188/1, 189/5, 226/1, ~~186/1~~, 199/20, 200/5,
200/6, 196/11, 198/3, ~~198/2, 264, 235/2~~, 283/1, 235/1, 199/3, 183/5)**

INWESTOR: Gmina Słupno
09-472 Słupno
ul. Miszewska 8A

OPRACOWAŁA: Teresa Strzelecka

Teresa Strzelecka
inż. urządzeń sanitarnych
upr.projektowe nr 5/90, 82/94

Płock wrzesień 2010 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZYSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Urząd Miejski w Pucku
Wydział Architektury
i Budownictwa
09-400 Puck, ul. Bielska 59

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności gminy Słupno w Cekanowie, gmina Słupno - II etap (działki o nr ew. 182/4, 181/8, 219, 187/1, 186/1, 188/1, 189/5, 226/1, 186/1, 199/20, 200/5, 200/6, 196/11, 198/3, 198/2, 264, 235/2, 283/1, 235/1, 199/3, 183/5)

W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty:

- wykopy liniowe
- zasyпка wykopów z zagęszczeniem
- montaż rurociągów tłocznych PE w wykopie
- zgrzewanie kształtek elektrooporowych z PE
- montaż rur kanalizacyjnych PVC-U w wykopie
- montaż studni rewizyjnych Ø1200
- montaż studni rewizyjnych TEGRA Ø600
- montaż studni inspekcyjnych Ø1000
- montaż przepompowni ścieków
- montaż armatury
- próba szczelności

2. Istniejące obiekty budowlane ujęte są na mapie do celów projektowych i uzgodnione w ZUDzie.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie ma.

4. Podczas realizacji robót należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących przy robotach ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu przejść nad przeszkodami i robotach montażowych. Ponadto należy dodatkowo zapewnić warunki BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r.)

Ponadto należy uwzględnić uwagi podane w protokóle ZUD-u.

5. Instruktaż pracowników prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia – nie dotyczy.

Teresa Strzelecka
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektowe nr 5/90, 82/94