

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY WŁASNOŚCI GMINY
SŁUPNO W UL. ŚW. HUBERTA W CEKANOWIE, GMINA SŁUPNO
(DZ. NR 189/5, 226/1, 228/5, 229/3, 190/1)**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA**

PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO
GRANICY WŁASNOŚCI GMINY SŁUPNO W UL. ŚW. HUBERTA W CEKANOWIE,
GMINA SŁUPNO (DZ. NR 189/5, 226/1, 228/5, 229/3, 190/1)

INWESTOR: Gmina Słupno
ul. Miszewska 8a
09 – 472 Słupno

AUTORZY OPRACOWANIA:

<i>Asystent projektanta</i>	inż. Dariusz Umiński
<i>Projektant</i>	inż. Teresa Strzelecka

Płock, sierpień 2012 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności Gminy Słupno w ul. Św. Huberta w Cekanowie, gmina Słupno (dz. nr 189/5, 226/1, 228/5, 229/3, 190/1)

W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty:

- wykopy liniowe
- zasypka wykopów z zagęszczeniem
- montaż rur kanalizacyjnych PVC-U w wykopie
- montaż studni rewizyjnych Ø1200
- próba szczelności

2. Istniejące obiekty budowlane

Istniejące obiekty budowlane ujęte są na mapie do celów projektowych w skali 1:500

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami nie występuje uzbrojenie, które może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

Jedynym zagrożeniem stanowi ruch na ulicy Św. Huberta, na której prowadzone będą roboty ziemne związane z przedmiotową inwestycją. W związku z tym na odcinku prowadzonych prac należy ustawić bariery zabezpieczające wzdłuż wykopów oraz znaki drogowe. Ponadto należy zabezpieczyć oświetlenie w ciągu nocy, przejścia dla pieszych, poprzez ułożenie mostków nad wykopami oraz zabezpieczyć dojazd ekipom specjalnym.

Teren budowy należy oznakować tablicami informacyjno – ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

4. Zagrożenia podczas realizacji robót

Podczas realizacji robót należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy robotach montażowych oraz podczas wykonywania robót ziemnych. Ponadto należy zapewnić warunki BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

5. Instruktaż pracowników

Instruktaż pracowników prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto pracownicy powinni mieć niezbędną odzież i sprzęt ochronny (kaski, rękawice, okulary ochronne).

6. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa robót

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia – nie dotyczy.