



# PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Justyna Turlińska-Górzny  
Nieżywiec 104  
77-300 Człuchów

tel. 509093621, 605835076  
jt-projekt@wp.pl

NIP: 959-065-97-84, Regon: 260109066, konto: BZ WBK nr 08 1090 2835 0000 0001 1873 6234

STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU

Wydział Architektury i Budownictwa  
09-400 Płock, ul. Bielska 59

Egz. nr 1, Teczka nr 3

## ZALĄCZNIK DO DECYZJI

## PROJEKT BUDOWLANY

Nr. 165/2014 z dnia 04.03.2014r.

Znak ... AB-II. 6740.13A.2014

**Temat:** Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., c.o., elektroenergetyczną n.n., odgromową.  
Wewnętrzna linia zasilająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego.  
Przykanalik sanitarny ze szczelnym szambem o poj. 9m<sup>3</sup>.

**Adres:** Miszewko Strzałkowskie, dz. nr 231/2, obręb nr 0011- Miszewko  
Strzałkowskie, gm. Słupno

**Inwestor:** Gmina Słupno  
ul. Miszewska 8a  
09-472 Słupno

### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI:

1. Informacja dotycząca bioz

str. nr. 15.....

Projektant/branża	Uprawnienia budowlane	Data oprac.	Miejszka, podpis
Inż. Piotr Schulz Architektura+Konstrukcja	upr. nr GP-KZ-7342/148/93 do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej	31.08.2013r.	Charzykowy, ul. Akcyjowa 6 upr. GPKZ - 7342/148/93. 14.09.13 w spec. architektonicznej i konstr. ....

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.**

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie wykopów
- Roboty zbrojarskie i betoniarskie
- Roboty murarskie
- Montaż konstrukcji dachowej
- Wykonanie pokrycia
- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
- Montaż stolarki otworowej
- Roboty w zakresie instalacji wod. kan. c.o.
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Roboty tynkarskie
- Roboty wykończeniowe
- Roboty brukarskie

### **2. Kolejność realizacji robót.**

- Wykonanie wykopów
- Roboty zbrojarskie i betoniarskie
- Roboty murarskie
- Montaż rusztowań
- Montaż konstrukcji dachowej
- Wykonanie pokrycia
- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
- Montaż stolarki otworowej
- Roboty w zakresie instalacji wod. kan. c.o.
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Roboty tynkarskie
- Roboty wykończeniowe
- Roboty brukarskie

### **3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Na terenie działki przebiegają podziemne kablowe linie telekomunikacyjne.

### **4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

- brak

### **5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.**

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas prac ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich, instalacyjnych oraz wykończeniowych można zaliczyć :

- upadki z wysokości,
- zasypanie w wykopie,
- uszkodzenie ciała podczas pracy przy użyciu narzędzi oraz elektronarzędzi,
- porażenie prądem elektrycznym,
- uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania,
- podrażnienie oczu zaprawą oraz materiałami tzw. chemią budowlaną,

### **6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

## **7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót.**

- Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej oraz PINB.
- Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otaśmować i oznaczyć odpowiednimi tablicami.
- Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy.
- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
- Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

- Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
- Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

***Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzględniając zakres robót należy opracować plan BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowiązany jest Kierownik budowy.***

inż. PIOTR SCHULZ  
Charzykowy, ul. Akacyjowa 4  
upr. GPKZ - 7342/146/93; 149/93  
w spec. architektonicznej i inżynierskiej